

國立臺東專科學校液化石油氣容器串接使用場所自行檢查表(_____年度)

場所名稱													
項次	項別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
一	容器位置												
二	標示												
三	滅火器												
四	防止日光直射措施												
五	容器防止傾倒之固定措施												
六	燃氣導管												
七	燃氣橡膠管												
八	氣體漏氣警報器												
檢查人員簽章及日期													
管理權人（或現場負責人）簽章及日期													
不符合項目改善說明 (日期、改善方式)													

備註：

一、填表說明：符合請填○，不符合請填X，並填寫改善說明。

二、各項目檢查重點如下：

容器位置	容器置於室外/容器置於室內，設有防止氣體滯留之有效通風裝置	容器防止傾倒之固定措施	防止容器傾倒之固定措施功能正常
標示	嚴禁煙火標示清楚無汙損	燃氣導管	1. 燃氣導管無破損或疑似漏氣等異常情形 2. 燃氣導管之固定裝置未鬆脫
滅火器	1. 滅火器未逾檢驗期限 2. 滅火器壓力正常	燃氣橡膠管	1. 燃氣橡膠管未扭曲或纏繞 2. 燃氣橡膠管無龜裂或破損 3. 管接合處之防止脫落裝置未鬆脫
防止日光直射措施	容器置於不會被日光直射之處所/設有遮蔽物防止容器被日光直射	氣體漏氣警報器	1. 氣體漏氣警報器外觀正常無損壞情形 2. 裝設於容器附近接近地面位置